Инвеститор: **Општина Пример**
Изведувач: **Градба Пример ДООЕЛ**
Надзор: **Надзор Пример ДООЕЛ**
Објект: **Основно училиште „Пример“**
Локација: **Скопје**
Договор бр.: **07-123/2026 од 15.08.2026**

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА бр. 1

СПОРЕД ПОСЛЕДНИОТ ПРЕГЛЕД

за изведени работи во периодот од 01.09.2026 до 30.09.2026

Р.бр.	Опис на позицијата	Ед. м.	Догов. количина	Ед. цена (ден.)	Количина			Износ (ден.)		
					претходно	овој период	вкупно	претходно	овој период	вкупно
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ										
1.1	Демонтажа на постоечка подна облога од паркет, со изнесување и депонирање на шутот	m2	420,00	120,00	0,00	190,20	190,20	0,00	22.824,00	22.824,00
1.2	Демонтажа на постоечка дрвена столарија (прозорци), со изнесување	ком	36,00	650,00	0,00	18,00	18,00	0,00	11.700,00	11.700,00
II ЗИДАРСКИ РАБОТИ										
2.1	Малтерисување на ѕидови со продолжен малтер 1:2:6, д=2 cm Делумно Побарано при прегледот: 505,84 m2. Одобрено: 470,00 m2. Пресметан одобрен износ: 159.800,00 ден. Дел од ѕидовите во ходникот не е завршен; да се пресмета во следната ситуација.	m2	1.250,00	340,00	0,00	470,00	470,00	0,00	159.800,00	159.800,00
III БЕТОНСКИ РАБОТИ										
3.1	Изработка на цементна кошулица д=5 cm	m2	420,00	520,00	0,00	123,00	123,00	0,00	63.960,00	63.960,00
							Вкупно	**0,00**	**258.284,00**	**258.284,00**

Тековно побаран износ во овој период	270.469,60 ден.
Оспорено — се одзема	-12.185,60 ден.
Непотврдено од надзор — се одзема	0,00 ден.
Основа според последниот преглед	258.284,00 ден.
Одбиток на аванс (10%)	-25.828,40 ден.
Износ без ДДВ	232.455,60 ден.
ДДВ (18%)	41.842,01 ден.
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**274.297,61 ден.**

Со букви: _____

Непотврдено од надзор — се одзема: 0,00 ден.
Позиција со количина во овој период и без забелешка е одобрена како побарана.
Прегледал: инж. Надзор Пример; датум: 05.10.2026 13:30.
Името не претставува квалификуван електронски потпис; идентитетот не е потврден.

Изведувач (М.П.)

Надзорен инженер

Инвеститор (М.П.)

Подготвено со Situacii

Инвеститор: **Општина Пример**
Изведувач: **Градба Пример ДООЕЛ**
Надзор: **Надзор Пример ДООЕЛ**
Објект: **Основно училиште „Пример“**
Локација: **Скопје**
Договор бр.: **07-123/2026 од 15.08.2026**

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА бр. 2

ТЕКОВНО БАРАЊЕ — БЕЗ ПРЕГЛЕД

за изведени работи во периодот од 01.10.2026 до 31.10.2026

Р.бр.	Опис на позицијата	Ед. м.	Догов. количина	Ед. цена (ден.)	Количина			Износ (ден.)		
					претходно	овој период	вкупно	претходно	овој период	вкупно
I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ										
1.1	Демонтажа на постоечка подна облога од паркет, со изнесување и депонирање на шутот	m2	420,00	120,00	190,20	155,64	345,84	22.824,00	18.676,80	41.500,80
1.2	Демонтажа на постоечка дрвена столарија (прозорци), со изнесување	ком	36,00	650,00	18,00	18,00	36,00	11.700,00	11.700,00	23.400,00
II ЗИДАРСКИ РАБОТИ										
2.1	Малтерисување на ѕидови со продолжен малтер 1:2:6, д=2 cm	m2	1.250,00	340,00	470,00	499,20	969,20	159.800,00	169.728,00	329.528,00
III БЕТОНСКИ РАБОТИ										
3.1	Изработка на цементна кошулица д=5 cm	m2	420,00	520,00	123,00	0,00	123,00	63.960,00	0,00	63.960,00
3.2	Бетонирање на армирано-бетонски надвратници МВ30 *	m3	2,40	9.800,00	0,00	2,55	2,55	0,00	24.990,00	24.990,00
IV ФАСАДНИ И СТОЛАРСКИ РАБОТИ										
4.1	Термоизолациона фасада со EPS д=10 cm, лепак, мрежица и завршен слој	m2	980,00	1.650,00	0,00	259,20	259,20	0,00	427.680,00	427.680,00
4.2	Набавка и вградување на PVC прозорци според шема на столарија	ком	36,00	14.500,00	0,00	18,00	18,00	0,00	261.000,00	261.000,00
VI ВИШОК И НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ										
6.1	Санација на оштетен дел од кровна конструкција (непредвидена работа) **	m2	0,00	1.450,00	0,00	27,30	27,30	0,00	39.585,00	39.585,00
							Вкупно	**258.284,00**	**953.359,80**	**1.211.643,80**

Тековно побаран износ во овој период	953.359,80 ден.
Одбиток на аванс (10%)	-95.335,98 ден.
Износ без ДДВ	858.023,82 ден.
ДДВ (18%)	154.444,29 ден.
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**1.012.468,11 ден.**

Со букви: _____

* Вкупно изведената количина ја надминува договорената (вишок работи).
** Непредвидена работа или работа надвор од предмерот.

Изведувач (М.П.) | Надзорен инженер | Инвеститор (М.П.)

Подготвено со Situacii